

**План работ
по статье "Ремонт жилья"
согласно протокола приоритетности и обращений граждан
на доме № 1 по ул. МОРОЗОВА
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016**

Год	Месяц	Место проведения работ	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во
2016	3	кв.5,9,13,17,21,25,29,33	Смена труб канализации Ф до 100мм	п.м.	24
2016	3	кв.25,29,33	Смена отдельных участков трубопроводов D 32мм(ХВС)	п.м.	9
2016	3	кв.25,29,33	Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС)	п.м.	9
2016	3	под.№1,2, 9-этаж техэтаж	Установка решеток продухов	тн	0,02
2016	4	под.1 пешеходная дорожка (турникет от проезда транспорта)	Установка металлических ограждений с поручнями	п.м.	3
2016	4	кв.3-4 - 23-24	Смена труб канализации Ф до 100мм	п.м.	20
2016	4	кв.3-4 - 35-36	Смена трубопроводов ХВС ф 32мм	п.м.	28
2016	4	кв.3-4 - 35-36	Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС)	п.м.	28
2016	5	подвал. прим. сеткой рабца - 1,8м2	Установка решеток продухов	тн	0.004
2016	5	вход в под.1	Устройство отмостки из асфальтобетона	кв.м	13
2016	6	вход в под.1,2	Установка металлических ограждений с поручнями	п.м.	8
2016	7	под.1,2, ЦО сбросники	Установка вентиля D 20 мм	шт.	20

*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома и корректировки коэффициента.

**Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

Выполнение работ финансирование которых выходит за рамки собираемых МКД денежных средств, возможно после определения дополнительных (кроме действующих тарифов) источников финансирования (отдельная дополнительная строка в счет-квитанции, собираемые денежные средства по которой направляются на конкретный вид работ или повышение тарифов, размер которых рассмотрен и принят на общем собрании МКД).

Вед. инженер _____  Н.А. Кизилова